



Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Teó
 Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Teó/AM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. ORÇ. SER. DE ENGENHARIA



004 - Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base: ago-2018
 SIMAF: mai-2018
 Les Sociais - Honorar: 116,78%
 Les Sociais - Mensalista: 73,14%
 B.D.I.: 22,25%
 B.O.I Equipamentos: 13,24%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
1	SERVÇOS PRELIMINARES	14.005,10	0,27%	14.005,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	REESTRUTURACAO DO BARRACAO DE OBRAS	14.005,10	100,00%	14.005,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INSTALACOES PROVISORIAS	17.804,67	0,34%	12.530,12	69,87%	5.274,55	30,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	EQUIPAMENTOS	12.530,12	69,87%	12.530,12	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	TAXAS E EMOLUMENTOS - TEFÉ	5.274,55	30,13%	-	-	5.274,55	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ADMINISTRACAO DA OBRA	416.615,63	7,93%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%	41.661,56	10,00%
4	LIMPEZA DA OBRA	43.102,68	0,86%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%	3.758,56	8,33%
5	TRANSPORTES	112.089,71	2,13%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%	11.208,97	10,00%
6	MOVIMENTO DE TERRA	88.432,12	1,68%	22.108,03	25,00%	26.539,64	30,00%	39.794,46	45,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PRECIO PRINCIPAL E GUARITA	2.644.672,29	50,35%	116.573,67	4,41%	184.069,49	6,96%	205.387,21	7,77%	233.642,56	8,84%	326.898,78	12,32%	299.144,32	11,31%	386.321,50	14,61%	388.065,32	13,92%	202.484,70	7,65%	333.050,60	12,21%
7.1	DEMOLICOES	30.494,12	1,15%	15.242,06	50,00%	15.242,06	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	COBERTURA	377.819,71	14,29%	75.563,94	20,00%	94.464,93	25,00%	94.464,93	25,00%	56.672,95	15,00%	56.672,95	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS	75.798,13	2,67%	22.739,44	30,00%	53.058,69	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	IMPERMEABILIZACAO	12.121,46	0,46%	3.030,37	25,00%	3.030,37	25,00%	6.060,73	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	PAREDES, DIVISORIAS E VEDAÇÕES	63.059,48	2,39%	-	-	-	-	7.356,94	11,67%	10.509,91	16,67%	16.667,61	21,89%	17.641,18	23,13%	10.509,91	16,67%	17.341,36	27,50%	17.341,36	27,50%	-	-
7.6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	76.286,20	2,88%	-	-	-	-	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%	16.667,61	21,89%
7.7	FORROS	82.996,67	3,14%	-	-	-	-	56.847,03	68,49%	26.149,64	31,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	PISOS	158.019,56	5,97%	-	-	-	-	31.603,91	20,00%	63.207,82	40,00%	63.207,82	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	PINTURA	293.390,21	10,71%	-	-	-	-	42.507,03	15,00%	85.014,06	30,00%	56.676,04	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10	ESCALARIAS	451.992,42	17,09%	-	-	-	-	135.594,73	30,00%	225.991,21	50,00%	90.396,48	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.11	INSTALACOES ELÉTRICAS (LUMINACAO / TOMADAS / ALIMENTADORES DOS CONDIÇAOADORES DE ARI)	302.095,64	11,42%	-	-	-	-	90.628,69	30,00%	45.314,35	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.12	SISTEMA DE PROTECCAO A DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	82.053,83	3,10%	-	-	-	-	41.026,92	50,00%	41.026,92	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.13	DADOS, VOZ E GTV	163.737,68	6,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.14	INSTALACOES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	10.566,54	0,40%	-	-	-	-	10.566,54	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.15	INSTALACOES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	91.412,21	3,46%	-	-	-	-	27.423,66	30,00%	18.282,44	20,00%	45.706,11	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.16	LOUCAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	109.841,18	4,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.17	INSTALACOES DE PREVENCCAO E COMBATE AO INCENDIO	52.079,60	1,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.18	INSTALACOES DE GÁS	5.683,10	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Obras Remanescente de Obra de Construção do Campus de Traité
Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 68.470-000 - Traité/AM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIR. ORÇ. SER. DE ENGENHARIA



004 Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base: ago-2018
SIMAP: mai-2018
Lan Sociais - Hora: 116,78%
Lan Sociais - Mensal: 73,14%
B.O.I.: 22,23%
B.O.I. Equipamentos: 13,24%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
7.19	EQUIPAMENTOS	114.152,54	4,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE	80.556,98	3,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.21	URBANIZAÇÃO INTERNA	8.379,33	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)	13.205,70	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.412.259,09	26,89%	73.699,81	5,22%	73.699,81	5,22%	73.699,81	5,22%	223.597,46	15,83%	181.154,85	12,83%	181.154,85	12,83%	181.154,85	12,83%	228.576,56	16,04%	183.026,41	12,96%	14.504,69	1,03%
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	211.742,69	14,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	RESERVA TÓRIO E POÇO ARTESIANO	17.852,43	1,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)	15.209,83	1,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	FRACA DOS MASTROS	22.485,04	1,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	INSTALAÇÕES HIPOSSANTARIAS (ÁGUA FRIA/ ESGOTO SANITÁRIO/ ÁGUAS PLUVIAIS)	294.789,22	20,87%	73.699,81	25,00%	73.699,81	25,00%	73.699,81	25,00%	73.699,81	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	PAVIMENTAÇÕES	694.031,37	49,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	145.046,93	10,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	CASA DE BOMBAS	11.091,38	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MURO E CERCA MENTO	33.459,84	0,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	GRADIL E FERRAGENS	22.550,61	67,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	PINTURA	10.909,23	32,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SUBESTACÃO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	467.679,28	8,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	ESQUADRIAS	2.338,61	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	121.347,49	25,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	ESTRUTURA DE REDE CE-4	6.341,40	1,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	ESTRUTURA DE REDE CE-3/N3	12.381,51	2,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	PINTURA	6.947,49	1,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.270,78	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	GRUPO GERADOR - 500VA-61Hz	317.072,00	67,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM B.O.I. (POR MEDICÃO)		5.252.400,35	100,00%	295.547,95	5,62%	340.927,02	6,491%	376.510,56	7,149%	557.423,85	10,613%	621.128,49	11,828%	585.465,26	11,141%	624.105,44	11,882%	657.992,94	12,527%	661.793,52	12,600%	527.500,32	10,139%
TOTAL COM B.O.I. (ACUMULADO)		5.252.400,35	100,00%	295.547,95	5,62%	636.474,97	12,118%	1.013.985,53	19,287%	1.571.409,38	29,907%	2.192.537,87	41,705%	2.778.005,13	52,852%	3.402.110,57	64,754%	4.058.103,51	77,262%	4.719.897,03	89,862%	5.252.400,35	100,000%



ITEM	DISSEMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %	MES VALOR R\$	PERC. %						
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

Cronograma Físico - Financeiro

