



RELATÓRIO TÉCNICO

Manaus/AM, 19 de Outubro de 2015.

I - DAS INFORMAÇÕES

1. **OBJETO:** Obra construção do Instituto Federal do Amazonas – Campus Humaitá;
2. **PROPRIETÁRIO:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Reitoria;
3. **DATA DA VISTORIA:** Entre os dias 30 a 01 de Outubro de 2015.

II - DA SOLICITAÇÃO

Este relatório visa mostrar o andamento da obra de construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Humaitá no período entre os dias 30 a 01 de outubro de 2015.

III - DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



O andamento da obra será demonstrado nas seguintes Fotografias:




Figura 1 – Desenho esquemático do terreno e edificação do Campus Humaitá



Fotografia 2 – Vista lateral direita da Guarita (Fundações Concluídas e Parte da estrutura).



Fotografia 3 – Vista Frontal da Guarita.



Fotografia 4 – As fundações do prédio principal já foram executadas.



Fotografia 5 – Os pilares do pavimento térreo do prédio já estão concretados, exceto: P3, P4, P8, P9, P31 e P32, que deverão ser revisados e finalizados quanto à forma, ferragem e concretagem.





Fotografia 6 – Vista da Sala de aula (Ala direita) com contrapiso executado, exceto nos Banheiros, TI, Atendimento Médico, Cantina, Auditório, Área externa (fundo), corredores e hall de entrada.



Fotografia 7 – Vista da Sala de aula (Ala direita) com contrapiso executado



Fotografia 8 – Vista da Área Administrativa (Ala Esquerda) com lastro executado. Que deverá ser considerado em todo prédio, exceto: Banheiro, Cantina, Auditório e Área externa (fundo).



Fotografia 9 – Vista corredor da Ala direita (Sala de aula)



Fotografia 10 – Vista Interna do Auditório



Fotografia 11 – Vista Interna área administrativa (Ala Esquerda) dos Banheiros

PNE



Fotografia 12 - Vista das paredes Internas e Externas. As paredes que dividem as salas do prédio já estão executadas até a altura de 2,75m. As paredes externas estão executadas até a altura de 1,00m, exceto as paredes dos banheiros que estão executadas a uma altura de 2,15m.



Fotografia 13 – Vista Posterior da Edificação Principal



Fotografia 14 – Vista da Ala Direita



Fotografia 15 – Vista das Salas de Aula da Edificação



Fotografia 16 – Vista da Central de Concreto (Deposito de Materiais)



Fotografia 17 – Vista da Sala do Mestre de Obras



Fotografia 18 – Vista do Barracão de Obra e Guarita



Fotografia 19 – A alvenaria externa da Secretaria Escolar apresentando rachaduras e trincas. Deverá ser refeita, pois a mesma está comprometida.



Fotografia 20 – Rachadura da Alvenaria da Secretaria Escolar



Fotografia 21 – Rachadura e trincas na Viga Baldrame do Espaço de Convivência, com ferragem exposta em diversos pontos.



Fotografia 22 – Vista da Viga Baldrame do Espaço de Convivência