



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Auditoria Interna do IFAM

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Acompanhamento das obras do Campus Tefé -IFAM

Antônio da Paz
Auditor Interno
Siape:

Luiz Gabriel Martins Correia
Engenheiro Civil
Siape:

Maurício Matos
Auditor Interno
Siape:



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Auditoria Interna do IFAM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPUS TEFÉ

Tefé, Abril de 2015.

Apresentação

O presente relatório refere-se à descrição das atividades desenvolvidas pela equipe responsável pela visita à obra pertencente ao projeto Expansão fase III - Campus Tefé, o qual se encontra em construção. As atividades foram executadas no dia 29 de Abril de 2015, com a participação de um Engenheiro Civil do IFAM em apoio às conclusões da equipe de auditoria.

Atividades

Dentro dos objetivos traçados para a visita técnica desenvolveram-se, em cooperação com o Engenheiro Civil, as atividades relacionadas abaixo:

1) Ausência do fiscal da empresa fiscalizadora:

- Durante visita realizada no canteiro de obras, constatou-se a ausência da empresa responsável pela fiscalização da obra, incorrendo em infração contratual.

2) Ausência da placa do CREA:

- Conforme verificação *in loco* observou-se a ausência da placa do CREA-AM, desobedecendo aquilo que foi especificado no Memorial Descritivo e o que dispõe as normas do CREA-AM.



3) Vigas baldrame suspensas:

- Conforme verificação *in loco* foi possível constatar que algumas vigas baldrame encontram-se suspensas, acima do nível do solo. Foi verificado que, devido às condições de acesso ao local da obra e questões referentes ao licenciamento ambiental das jazidas viáveis no município, os serviços de aterro e compactação do solo ainda serão executados, sem prejudicar o resultado final.



4) Andamento da obra

-A obra encontra-se em execução, porém em ritmo mais lento que o inicialmente planejado. Vale frisar a dificuldade de acesso ao canteiro de obras devido a estrada de acesso encontrar-se na maioria das vezes intrafegável para veículos.

